

Projectnr: 11100591
Omschrijving: Den Haag , Nwb 108 appartementen Erasmusveld
Bouwnummer: 014
Printdatum: 23-09-2020



Optie	Omschrijving	Orderdatum	Aantal
Ruwbouw - Keuken			
2-D-0-10	Standaard aansluitpunten keuken	23-09-2020	1
2-D-0	Alle aansluitpunten in de keuken worden op de standaard positie afgedopt opgeleverd zoals aangegeven op de verkooptekening (0-tekeningen). Het schakelmateriaal (elektrische installatie) wordt op de ruwe muur afgemonteerd.		
Ruwbouw - Elektra			
2-H-0-22	Extra loze leiding	23-09-2020	4
2-H-0	Het aanbrengen van een extra loze leiding, het eind van deze loze leiding wordt voorzien van een inbouwdoos met controledraad en afgewerkt met een blindplaat, de loze leiding zal uitkomen in de meterkast.		
2-H-0-66	Spatwaterdichte wandcontactdoos	23-09-2020	1
2-H-0	Het aanbrengen van een spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos aan de buitenzijde van de gevel.		
Ruwbouw - Buiten			
2-K-1-10	Buitenkraan op het terras		1
2-K-1	Op het terras wordt een niet vorstvrije buitenkraan aangebracht. De kraan dient tijdens vorstperiodes in de meterkast afgesloten te worden.		
Afbouw - Binnendeuren			
3-L-0-01	Standaard binnendeuren		1
		Totaal:	8
		Totaal in KAO:	0